

# 当社東京製造事業所における土壌・地下水汚染対策の進捗報告について ～拡散防止 揚水処理設備 機器据付完了・付帯工事進行中～


平成22年1月15日  
大日精化工業株式会社  
東京製造事業所 所長 安斉俊明

## 1.はじめに

平成20年11月26日に発表しました、東京製造事業所における土壌・地下水汚染対策の進捗状況と今後の予定について、御報告いたします。

東京製造事業所では、周辺地域の生活環境の安全性確保のために、汚染地下水の拡散防止対策として、揚水処理を最優先に行う事を計画し、昨年より工事を進めてきました。

前回の進捗報告は、昨年9月28日に揚水処理設備の工事を開始した事を御報告いたしました。このたび、主要な機器の据付が完了し、現時点での完成度は80%程度となりました。今後、各機器間の配管、電気工事が2月中旬に完了する予定であり、本年4月1日の本稼働開始の予定です。



## 2.主要経過報告工事写真

写真1. H21年10月 [基礎完成] 北東から撮影



写真2. H21年11月 [機器据付開始] 南東から撮影



写真3. H21年12月 [機器据付 中間時期] 南東から撮影



写真4 .H22年1月 [機器据付完了] 北東から撮影



写真5. H22年1月 [機器据付完了] 南東から撮影



写真6. その他付帯設備

[制御室]



[汚泥脱水機]



[促進酸化装置]



[薬品貯槽]



### 3.今後の予定

- 1) 配管・電気工事ほか：H22年2月中旬 完了
- 2) 実液試運転チェック：H22年3月初旬 開始
- 3) 本稼働：H22年4月1日 開始

当社では今後も全力をあげて、上記予定に遅れることなく揚水処理設備の運転開始、並びに汚染地下水の浄化完了に向け努力してまいります。  
これまで同様、近隣の皆様、ならびに東京都、足立区をはじめとする行政関係者の皆様の御理解、御協力をいただけますようお願い申し上げます。

<本件に関する問合せ>

大日精化工業株式会社 東京製造事業所 事業所長 安斉俊明  
連絡先電話番号：03-3899-1111 (代表)